

**Информация об Инвестиционных программах ОАО "Газпром газораспределение Киров" за 2014 год  
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Киров" за счет специальной надбавки к тарифу на услуги по  
транспортировке газа по газораспределительным сетям**

№№ пунктов	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб.		Основные проектные характеристики объектов капитального строительства			
		начало	окончание	в целом по объекту	в отчетном периоде	протяженность линейной трубопроводов, км	диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм	количество газорегуляторных пунктов, ед.	
1.	<b>Общая сумма инвестиций</b>	X	X	X	64 708	X	X	X	
2.	<b>Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства</b>	X	X	X	64 708	14,785	X	X	
	<b>в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):</b>	X	X	X	22 051	X	X	X	
3.	<b>Новые объекты</b>	X	X	X	19 337	X	X	X	
3.1.	Газопровод по ул. Орловская для перевода на природный газ жилых домов ул. Ленина, 102а, Орловская, 7, Ленина, 98, г. Киров (2 ШРП)	2012 год	2014 год	9 351	123	1,58	57-110	2	
3.2.	Газопровод в п. Доронино для перевода на природный газ жилых домов от ГРУ ул. Мира, 3, 15, ул. Центральная, 5 Ленинского района г. Кирова	2012 год	2014 год	7 367	201	2,582	57-110	1	
3.3.	Газопровод для перевода на природный газ жилого дома от ГРУ Д. Б.Гора, 2а, Октябрьского района, г. Киров (ШРП)	2012 год	2014 год	5 947	102	1,373	110	1	
3.4.	Газопровод природного газа к жилым домам по ул. Народная Октябрьского района г. Кирова	2013 год	2014 год	2 751	583	1,234	110	1	
3.5.	Газопровод от ул. Свободы для перевода на природный газ жилых домов по ул. Ленина, 102в, 109а, 107, ул. Большевиков, 95, ул. Красноармейская, 10, г. Киров	2013 год	2014 год	4 903	4 183	1,269	57-110	3	
3.6.	Газопровод высокого давления, ШРП, низкого давления на ЖСК "Новое Костино", Октябрьский район, г. Киров (ШРП+ГРПБ)	2012 год	2015 год	4 820	282	0,300	160-225	2	

3.7.	Газопровод природного газа от газопровода ГРС Барамзы - д. Малая Субботиха до с. Порошино, Первомайский район, г. Киров (дуплин)	2013 год	2014 год	8 272	2 001	2,841	225	-
3.8.	Газопровод низкого давления от дома Октябрьский пр. 94 до дома Октябрьский пр. 108 (газопровод к жилым домам Октябрьский пр. 96, 96а, 98, 100, 102, 104а), г. Киров	2014 год	2015 год	5 130	999	1,105	57, 110, 160	1
3.9.	Сети природного газа в г. Слободской (2-й пусковой комплекс)	2014 год	2016 год	8 326	0	4,163	57, 110	-
3.10.	Сети природного газа в г. Слободской (3, 4-й пусковые комплексы)	2014 год	2016 год	7 500	0	3,750	57, 110	1
3.11.	Монтаж отключающего устройства на газопровод высокого давления в районе Биохимзавода dу=700 мм (КТ001276)	2014 год	2015 год	4 530	13	x	700	1
3.12.	ГРПБ, Татаровское шоссе, г. Нолинск	2014 год	2014 год	3 552	3 558	x	x	1
3.13.	ГРПБ с. Русское, г. Киров	2013 год	2015 год	2 900	2 769	x	x	1
3.14.	ГРПБ с. Бахта, г. Киров	2013 год	2015 год	3 522	3 216	x	x	1
3.15.	ГРПБ, г. Кирово-Чепецк, ул. Дзержинского, 10	2013 год	2014 год	3 247	475	x	x	1
3.16.	ГРПБ, с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района, ул. Фестивальная	2013 год	2014 год	3 459	831	x	x	1
4.	реконструкция (модернизируемые объекты)	x	x	x	2 714	x	x	x
5.	Сведения о долгосрочных финансовых вложениях	x	x	-	-	x	x	x
6.	Сведения о приобретении необоротных активов	x	x	-	-	x	x	x

Начальник ОКС



А.А. Ярыгин